

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato

Nombre del contrato: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
 Contrato No.: 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA
 Obra: CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS
 Cliente: Grupo Altozano, SAPI DE CV
 Tipo de obra: Vivienda

Desarrollo: Hermosillo
 Proyecto: Zorro
 Mza y lote: Mza 661 L2,L3,L4, MZA 663 L20,L21,L22
 Tasade IVA: 0%
 Concepto: Construcción

Estimación : No. 5
 Periodo: 10-jun-26
 Al: 16-jun-26

Datos caratula

FECHA:

17-jun-26

Contrato:

	Importe	%
Contrato Original	13,184,120.54	100.00%
(+) Conceptos adicionales	0.00	0.00%
(-) Conceptos restantes	0.00	0.00%
(=) Nuevo valor del contrato	13,184,120.54	100.00%

Anticipo:

Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%
Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%
Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%
Total amortizado		0.00	0.00%
Saldo por amortizar		0.00	0.00%

Estimado:

Importe acumulado anterior	317,471.71	2.00%
Importe de esta estimación	99,727.64	1.00%
Total estimado	417,199.35	3.00%
Saldo por ejercer	12,766,921.19	97.00%

Avance fisico

3.00%

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)

Importe de retención
 Retención acum. anterior 15,873.59
 Retención en esta estimación 4,986.38 (Retenido en factura)
 (-) Ret ISR por resico 0.00
 Retención total acumulada 20,859.97
 Bueno por 94,741.26

Resumen estimación No.:

5

Importe de esta estimación 99,727.64
 Menos amortización anticipo 0.00
 Subtotal 99,727.64
 I.V.A. 0.00
 RET ISR 0.00
 RET IVA 0.00
 Importe líquido total 99,727.64

Firmas

JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN
 Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
 Coordinador de proyecto

ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES
 Gerente de proyectos

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA
 Director de plaza

Estado de cuenta														NO EST.		5		
Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ESF			Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN											PERIODO:		10-jun-26	16-jun-26	
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN			Lote 2 Mza 661		Lote 3 Mza 661		Lote 4 Mza 661		Lote 20 Mza 663		Lote 21 Mza 663		Lote 22 Mza 663				Totales	
Contratado	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	13,184,120.54	100%
Deductiva/aditiva	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Nuevo valor de contrato	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	13,184,120.54	100%
Estimado anterior	\$	123,064.76	5%	\$	20,675.99	1%	\$	160,527.24	9%	\$	2,970.28	0%	\$	4,654.80	0%	\$	317,471.71	2%
Estimado en esta estimación	\$	61,300.82	3%	\$	21,205.79	1%	\$	15,709.84	1%	\$	1,511.19	0%	\$	-	0%	\$	99,727.64	1%
Estimado a la fecha	\$	184,365.58	8%	\$	41,881.78	2%	\$	176,237.08	10%	\$	4,481.47	0%	\$	4,654.80	0%	\$	417,199.35	3%
Saldo por estimar	\$	2,251,212.95	92%	\$	2,393,696.75	98%	\$	1,544,666.13	90%	\$	1,716,421.74	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	12,766,921.19	97%
Anticipo		0%			0%			0%			0%			0%			-	0%
Amortizado		0%			0%			0%			0%			0%			-	0%
Por amortizar	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Facturado	\$	184,365.58	8%	\$	41,881.78	2%	\$	176,237.08	10%	\$	4,481.47	0%	\$	4,654.80	0%	\$	417,199.35	3%
Por pagar	\$	2,251,212.95	92%	\$	2,393,696.75	98%	\$	1,544,666.13	90%	\$	1,716,421.74	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	12,766,921.19	97%
FG retenido	\$	9,218.28	5%	\$	2,094.09	5%	\$	8,811.85	5%	\$	224.07	5%	\$	232.74	5%	\$	20,859.97	5%
FG por estimar	\$	112,560.65	5%	\$	119,684.84	5%	\$	77,233.31	5%	\$	85,821.09	5%	\$	121,546.19	5%	\$	638,346.06	5%
Total fg en contrato	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%	\$	86,045.16	5%	\$	86,045.16	5%	\$	121,778.93	5%	\$	659,206.03	5%
Pago líquido	\$	175,147.30	7%	\$	39,787.70	2%	\$	167,425.23	10%	\$	4,257.40	0%	\$	4,422.06	0%	\$	396,339.39	3%

Relación de estimaciones

Estimaciones efectuadas

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
1	\$ 37,605.37	21/5/2026
2	\$ 50,982.45	27/5/2026
3	\$ 116,221.85	2/6/2026
4	\$ 112,662.05	10/6/2026
5	\$ 99,727.64	17/6/2026
6		
7		
8		
9		
10		
11	\$ -	
12	\$ -	
13	\$ -	
14	\$ -	
15	\$ -	
16	\$ -	
17	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
18	\$ -	
19	\$ -	
20	\$ -	
21	\$ -	
22	\$ -	
23	\$ -	
24	\$ -	
25	\$ -	
26	\$ -	
27	\$ -	
28	\$ -	
29	\$ -	
30	\$ -	
31	\$ -	
32	\$ -	
33	\$ -	
34	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
35	\$ -	
36	\$ -	
37	\$ -	
38	\$ -	
39	\$ -	
40	\$ -	
41	\$ -	
42	\$ -	
43	\$ -	
44	\$ -	
45	\$ -	
46	\$ -	
47	\$ -	
48	\$ -	
49	\$ -	
50	\$ -	
51	\$ -	
Total	\$	417,199.35

Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyectos

ING MARIO E.IBARRA MORALES

Gerente de construcción

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza



Resumen Importes de esta estimación				Estimación		5	Periodo	10-jun-26 16-jun-26
Contrato:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA		Proveedor:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN				
	Lote 2 Mza 661	Lote 3 Mza 661	Lote 4 Mza 661	Lote 20 Mza 663	Lote 21 Mza 663	Lote 22 Mza 663		
Cimentación	\$ 61,300.82	\$ 16,528.89	\$ -	\$ 1,511.19	\$ -	\$ -	\$ -	
Trabajos preliminares								
Excavaciones				\$ 1,511.19				
Cimentacion	\$ 61,300.82	\$ 16,528.89						
Estructura	\$ -	\$ -	\$ 15,709.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Muros, planta baja, castillos y cerramientos			\$ 15,709.84					
Escalera								
Losa de entrepiso								
Muros planta alta								
Losa de Azotea								
Pretil y acabados de azotea								
Trabajos de albañilería								
Volados, barandal y escalera								
Obra exterior								
Acabados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Primer limpieza de obra								
Impermeabilización								
Acabados en fachada a								
Aplanados y pintura								
Pisos area social								
Pisos recamaras								
Pisos baños								
Pisos escalera								
Exterior								
Segunda limpieza de obra								
Tercera y ultima limpieza de obra								
Instalaciones	\$ -	\$ 4,676.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalacion electrica								
Instalación hidro-sanitaria								
Instalación de gas		\$ 4,676.90						
Muebles sanitarios								
Equipamiento								
Luminarias								
Timbre								
Canceleria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Canceleria puertas y ventanas de aluminio								
Carpinteria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Carpinteria, puertas exteriores e interiores								
Total	\$ 61,300.82	\$ 21,205.79	\$ 15,709.84	\$ 1,511.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



ALTOZANO

*Ver desglose por concepto en control de Excel

Total de esta estimación

\$ 99,727.64

FIRMAS

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyecto

ING MARIO E.IBARRA MORALES

Gerente de proyecto

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza

*Ver desglose por concepto en control de Excel