

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato

Nombre del cor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
 Contrato No.: 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA
 Obra: CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS
 Cliente: Grupo Altozano, SAPI DE CV
 Tipo de obra: Vivienda

Desarrollo: Hermosillo
 Proyecto: Zorro
 Mza y lote: Mza 661 L2,L3,L4, MZA 663 L20,L21,L22
 Tasade IVA: 0% % de retención: 5%
 Concepto: Construcción

Estimación : No. 6
 Periodo: 17-jun-26
 Al: 23-jun-26

Datos caratula

FECHA:

24-jun-26

Contrato:

	Importe	%
Contrato Original	13,184,120.54	100.00%
(+) Conceptos adicionales	0.00	0.00%
(-) Conceptos restantes	0.00	0.00%
(=) Nuevo valor del contrato	13,184,120.54	100.00%

Anticipo:

Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%
Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%
Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%
Total amortizado		0.00	0.00%
Saldo por amortizar		0.00	0.00%

Estimado:

Importe acumulado anterior	417,199.35	3.00%
Importe de esta estimación	71,235.37	1.00%
Total estimado	488,434.73	4.00%
Saldo por ejercer	12,695,685.81	96.00%

Avance fisico

4.00%

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)

Importe de retención
 Retención acum. anterior 20,859.97
 Retención en esta estimación 3,561.77 (Retenido en factura)
 (-) Ret ISR por resico 0.00
 Retención total acumulada 24,421.74
 Bueno por 67,673.60

Resumen estimación No.:

6

Importe de esta estimación 71,235.37
 Menos amortización anticipo 0.00
 Subtotal 71,235.37
 I.V.A. 0.00
 RET ISR 0.00
 RET IVA 0.00
 Importe líquido total 71,235.37

Firmas

JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN
 Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
 Coordinador de proyecto

ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES
 Gerente de proyectos

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA
 Director de plaza

Estado de cuenta

NO EST. 6

Contrato:	0200-COB-ANT-HER-JP ESP	Proveedor:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	PERIODO:	17-jun-26
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN					23-jun-26

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Lote 2 Mza 661			Lote 3 Mza 661			Lote 4 Mza 661			Lote 20 Mza 663			Lote 21 Mza 663			Lote 22 Mza 663			Totales		
Contratado	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	13,184,120.54	100%
Deductiva/aditiva	\$		0%	\$		0%	\$		0%	\$		0%	\$		0%	\$		0%	\$	-	0%
Nuevo valor de contrato	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	-	0%
Estimado anterior	\$	184,365.58	8%	\$	41,881.78	2%	\$	176,237.08	10%	\$	4,481.47	0%	\$	4,654.80	0%	\$	5,578.64	0%	\$	417,199.35	3%
Estimado en esta estimación	\$	10,424.80	0%	\$	-	0%	\$	53,697.61	3%	\$	1,513.03	0%	\$	-	0%	\$	5,599.93	0%	\$	-	0%
Estimado a la fecha	\$	194,790.38	8%	\$	41,881.78	2%	\$	229,934.69	13%	\$	5,994.50	0%	\$	4,654.80	0%	\$	11,178.57	0%	\$	-	0%
Saldo por estimar	\$	2,240,788.15	92%	\$	2,393,696.75	98%	\$	1,490,968.52	87%	\$	1,714,908.71	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	2,424,399.96	100%	\$	-	0%
Anticipo		0%			0%			0%			0%			0%		\$	-	0%	\$	-	0%
Amortizado		0%			0%			0%			0%			0%		\$	-	0%	\$	-	0%
Por amortizar	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Facturado	\$	194,790.38	8%	\$	41,881.78	2%	\$	229,934.69	13%	\$	5,994.50	0%	\$	4,654.80	0%	\$	11,178.57	0%	\$	-	0%
Por pagar	\$	2,240,788.15	92%	\$	2,393,696.75	98%	\$	1,490,968.52	87%	\$	1,714,908.71	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	2,424,399.96	100%	\$	-	0%
FG retenido	\$	9,739.52	5%	\$	2,094.09	5%	\$	11,496.73	5%	\$	299.73	5%	\$	232.74	5%	\$	558.93	5%	\$	-	0%
FG por estimar	\$	112,039.41	5%	\$	119,684.84	5%	\$	74,548.43	5%	\$	85,745.44	5%	\$	121,546.19	5%	\$	121,220.00	5%	\$	-	0%
Total fg en contrato	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%	\$	86,045.16	5%	\$	86,045.16	5%	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%	\$	-	0%
Pago líquido	\$	185,050.86	8%	\$	39,787.70	2%	\$	218,437.95	13%	\$	5,694.78	0%	\$	4,422.06	0%	\$	10,619.64	0%	\$	-	0%
																				464,012.99	4%

Relación de estimaciones

Estimaciones efectuadas

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
1	\$ 37,605.37	21/5/2026
2	\$ 50,982.45	27/5/2026
3	\$ 116,221.85	2/6/2026
4	\$ 112,662.05	10/6/2026
5	\$ 99,727.64	17/6/2026
6		
7		
8		
9		
10		
11	\$ -	
12	\$ -	
13	\$ -	
14	\$ -	
15	\$ -	
16	\$ -	
17	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
18	\$ -	
19	\$ -	
20	\$ -	
21	\$ -	
22	\$ -	
23	\$ -	
24	\$ -	
25	\$ -	
26	\$ -	
27	\$ -	
28	\$ -	
29	\$ -	
30	\$ -	
31	\$ -	
32	\$ -	
33	\$ -	
34	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
35	\$ -	
36	\$ -	
37	\$ -	
38	\$ -	
39	\$ -	
40	\$ -	
41	\$ -	
42	\$ -	
43	\$ -	
44	\$ -	
45	\$ -	
46	\$ -	
47	\$ -	
48	\$ -	
49	\$ -	
50	\$ -	
51	\$ -	
Total	\$	417,199.35



Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
Coordinador de proyectos

ING MARIO E.IBARRA MORALES
Gerente de construcción

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA
Director de plaza

