

METAS COMPROMETIDAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	FECHA DE CIERRE
16	10	6	4 de julio de 2026

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	LOTE	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Colado de columnas cochera (Actividad Crítica esta semana) - L04	Ing. Luis Santacruz	L04	✓ Sí	
Terminar de colar cadenas de cerramiento - L04	Ing. Luis Santacruz	L04	✓ Sí	
Suministro de Vigetas losa Entrepiso - L04	Arq. Jorge E. Enríquez	L04	✗ No	No se suministraron, aún no se terminaban enrasas
Suministrar resto de cimbra metálica - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Fumigar Lote - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Colocar Hule Negro - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Colocación de Acero en sitio - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✗ No	Se inició pero no se terminó de colocar
Colado de Losa de Cimentación - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✗ No	No se coló
Llegar muros a nivel de cerramiento - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✗ No	No se continuó con la actividad - No se suministró ladrillo en tiempo
Suministrar Armex para cadenas de cerramiento - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✗ No	No se requirió en la semana pues no se continuó con Muros
Colocar tubería de Gas en sitio - L22	Ing. Luis Santacruz	L22	✓ Sí	
Iniciar a colocar tuberías Hidráulicas y Sanitarias en Sitio - L22	Ing. Luis Santacruz	L22	✓ Sí	

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	LOTE	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Suministro de Acero L22	Ing. Marco De la Cruz	L22	✓ Sí	
Suministro de material de Plomería - L21	Ing. Marco De la Cruz	L21	✓ Sí	
Inicio de Zanjas de Plomería - L20	Ing. Luis Santacruz	L20	✗ No	No se inició - Plomeros se concentraron en otros lotes (Falta de Fuerza de Trabajo)
Pedido de Materiales adecuados para la semana DIA LUNES	Ing. Marco De la Cruz	General	✓ Sí	

Residente de obra

Arq. Jorge Enríquez
Gerencia de proyecto