

Acta de cierre semanal · PPC

Altozano · 6 Viviendas · Last Planner System
Semana 06 · 15 al 21 de junio 2026

43%
PPC DE LA SEMANA

METAS COMPROMETIDAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	FECHA DE CIERRE
14	6	8	21 de junio de 2026

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	LOTE	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Colocar cimbra metálica perimetral para cimentación - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Fumigar y colocar hule negro - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Colocar acero de cimentación y arranque de castillos - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Liberación de todas las tuberías - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Llenar Checklist de calidad previo a colado - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✗ No	No se ha llenado Checklist por actividades en proceso
Colado de losa de cimentación - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✗ No	No se coló por que aún falta terminar algunas actividades
Terminar instalaciones hidrosanitarias - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✗ No	No se terminó se concetro gente en Lote 05, faltó Fuerza de trabajo
Terminar Instalaciones de Gas - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✗ No	No se terminó se concetro gente en Lote 05, faltó Fuerza de trabajo
Suministrar complemento de reglas - Cimbra perimetral - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✗ No	Se pidieron tarde
Suministrar Armex para cadenas de cerramiento L-04	Ing. Marco De la Cruz	L04	✓ Sí	
Colado de cadenas de cerramiento - L04	Ing. Luis Santacruz	L04	✗ No	No se han colado aún
Suministro de cimbra y colado de columnas - L04	Ing. Luis Santacruz	L04	✗ No	No se colaron
Suministrar Material de Inst. Hidrosanitarias Lotes 21, 22	Ing. Marco De la Cruz	General	✓ Sí	
Suministrar Acero para cimentación Lotes 21, 22	Ing. Marco De la Cruz	General	✗ No	No se suministró

Residente de obra

Arq. Jorge Enríquez
Gerencia de proyecto

