

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

| Datos del contrato   |                              |                  |                                                |
|----------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del contrato: | JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN   | Desarrollo:      | Hermosillo                                     |
| Contrato No.:        | 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA | Proyecto:        | Zorro                                          |
| Obra:                | CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS  | Mza y lote       | Mza 661 L2,L3L4, MZA 663 L20,21,22             |
| Ciente:              | Grupo Altozano, SAPI DE CV   | Tasade IVA       | 0% <input type="checkbox"/> % de retención: 5% |
| Tipo de obra:        | Vivienda                     | Concepto:        | Construcción                                   |
|                      |                              | Estimación : No. | 2                                              |
|                      |                              | Periodo:         | 20-may-26                                      |
|                      |                              | Al:              | 27-may-26                                      |

| Datos caratula                                |    | FECHA:               |          |
|-----------------------------------------------|----|----------------------|----------|
|                                               |    | 28-may-26            |          |
| <b>Contrato:</b>                              |    | <b>Importe</b>       | <b>%</b> |
| Contrato Original                             |    | 13,184,120.54        | 100.00%  |
| (+) Conceptos adicionales                     |    | 0.00                 | 0.00%    |
| (-) Conceptos restantes                       |    | 0.00                 | 0.00%    |
| (=) Nuevo valor del contrato                  |    | 13,184,120.54        | 100.00%  |
| <b>Anticipo:</b>                              |    |                      |          |
| Anticipo de contrato                          | 0% | 0.00                 | 0.00%    |
| Importe hasta amortización anterior           |    | 0.00                 | 0.00%    |
| Importe de amortización de esta estimacion 0% |    | 0.00                 | 0.00%    |
| Total amortizado                              |    | 0.00                 | 0.00%    |
| Saldo por amortizar                           |    | 0.00                 | 0.00%    |
| <b>Estimado:</b>                              |    |                      |          |
| Importe acumulado anterior                    |    | 37,605.37            | 0.00%    |
| Importe de esta estimación                    |    | 60,962.17            | 0.00%    |
| Total estimado                                |    | 98,567.54            | 1.00%    |
| Saldo por ejercer                             |    | 13,085,553.00        | 99.00%   |
|                                               |    | <b>Avance fisico</b> | 0.46%    |

| Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido) |                                | Resumen estimación No.: 2   |           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Importe de retención                                 |                                | Importe de esta estimación  | 60,962.17 |
| Retención acum. anterior                             | 1,880.27                       | Menos amortización anticipo | 0.00      |
| Retención en esta estimación                         | 3,048.11 (Retenido en factura) |                             |           |
| (-) Ret ISR por resico                               | 0.00                           |                             |           |
| Retención total acumulada                            | 4,928.38                       | Subtotal                    | 60,962.17 |
| Bueno por                                            | 57,914.06                      | I.V.A.                      | 0.00      |
|                                                      |                                | RET ISR                     | 0.00      |
|                                                      |                                | RET IVA                     | 0.00      |
|                                                      |                                | Importe líquido total       | 60,962.17 |

| Firmas                                              |                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN<br>Contratista            | ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ<br>Coordinador de proyecto | ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES<br>Gerente de proyectos |
| ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA<br>Director de plaza |                                                       |                                                           |

# Estado de cuenta

NO EST. 2

Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ESF

Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

PERIODO: 20-may-26

27-may-26

| JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN  | Lote 2 Mza 661  |      | Lote 3 Mza 661  |      | Lote 4 Mza 661  |      | Lote 20 Mza 663 |      | Lote 21 Mza 663 |      | Lote 22 Mza 663 |      | Totales          |      |
|-----------------------------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------------|------|
| Contratado                  | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 1,720,903.21 | 100% | \$ 1,720,903.21 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 13,184,120.54 | 100% |
| Deductiva/aditiva           | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -             | 0%   |
| Nuevo valor de contrato     | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 1,720,903.21 | 100% | \$ 1,720,903.21 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 13,184,120.54 | 100% |
| Estimado anterior           | \$ 5,578.64     | 0%   | \$ 4,654.80     | 0%   | \$ 27,371.93    | 2%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ 37,605.37     | 0%   |
| Estimado en esta estimación | \$ 923.03       | 0%   | \$ 1,847.67     | 0%   | \$ 55,221.19    | 3%   | \$ 2,970.28     | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ 60,962.17     | 0%   |
| Estimado a la fecha         | \$ 6,501.67     | 0%   | \$ 6,502.47     | 0%   | \$ 82,593.12    | 5%   | \$ 2,970.28     | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ 98,567.54     | 1%   |
| Saldo por estimar           | \$ 2,429,076.86 | 100% | \$ 2,429,076.06 | 100% | \$ 1,638,310.09 | 95%  | \$ 1,717,932.93 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 13,085,553.00 | 99%  |
| Anticipo                    |                 | 0%   |                 | 0%   |                 | 0%   |                 | 0%   |                 | 0%   |                 | 0%   | \$ -             | 0%   |
| Amortizado                  |                 | 0%   |                 | 0%   |                 | 0%   |                 | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -             | 0%   |
| Por amortizar               | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -             | 0%   |
| Facturado                   | \$ 6,501.67     | 0%   | \$ 6,502.47     | 0%   | \$ 82,593.12    | 5%   | \$ 2,970.28     | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ 98,567.54     | 1%   |
| Por pagar                   | \$ 2,429,076.86 | 100% | \$ 2,429,076.06 | 100% | \$ 1,638,310.09 | 95%  | \$ 1,717,932.93 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 2,435,578.53 | 100% | \$ 13,085,553.00 | 99%  |
| FG retenido                 | \$ 325.08       | 5%   | \$ 325.12       | 5%   | \$ 4,129.66     | 5%   | \$ 148.51       | 5%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ 4,928.38      | 5%   |
| FG por estimar              | \$ 121,453.84   | 5%   | \$ 121,453.80   | 5%   | \$ 81,915.50    | 5%   | \$ 85,896.65    | 5%   | \$ 121,778.93   | 5%   | \$ 121,778.93   | 5%   | \$ 654,277.65    | 5%   |
| Total fg en contrato        | \$ 121,778.93   | 5%   | \$ 121,778.93   | 5%   | \$ 86,045.16    | 5%   | \$ 86,045.16    | 5%   | \$ 121,778.93   | 5%   | \$ 121,778.93   | 5%   | \$ 659,206.03    | 5%   |
| Pago líquido                | \$ 6,176.59     | 0%   | \$ 6,177.35     | 0%   | \$ 78,463.46    | 5%   | \$ 2,821.77     | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ -            | 0%   | \$ 93,639.16     | 1%   |

## Relación de estimaciones

Estimaciones efectuadas

| No. Estimación | Monto de la estimación | Fecha de facturación |
|----------------|------------------------|----------------------|
| 1              | \$ 37,605.37           | 21/5/2026            |
| 2              | \$ 60,962.17           |                      |
| 3              |                        |                      |
| 4              |                        |                      |
| 5              |                        |                      |
| 6              |                        |                      |
| 7              |                        |                      |
| 8              |                        |                      |
| 9              |                        |                      |
| 10             |                        |                      |
| 11             | \$ -                   |                      |
| 12             | \$ -                   |                      |
| 13             | \$ -                   |                      |
| 14             | \$ -                   |                      |
| 15             | \$ -                   |                      |
| 16             | \$ -                   |                      |
| 17             | \$ -                   |                      |

| No. Estimación | Monto de la estimación | Fecha de facturación |
|----------------|------------------------|----------------------|
| 18             | \$ -                   |                      |
| 19             | \$ -                   |                      |
| 20             | \$ -                   |                      |
| 21             | \$ -                   |                      |
| 22             | \$ -                   |                      |
| 23             | \$ -                   |                      |
| 24             | \$ -                   |                      |
| 25             | \$ -                   |                      |
| 26             | \$ -                   |                      |
| 27             | \$ -                   |                      |
| 28             | \$ -                   |                      |
| 29             | \$ -                   |                      |
| 30             | \$ -                   |                      |
| 31             | \$ -                   |                      |
| 32             | \$ -                   |                      |
| 33             | \$ -                   |                      |
| 34             | \$ -                   |                      |

| No. Estimación | Monto de la estimación | Fecha de facturación |
|----------------|------------------------|----------------------|
| 35             | \$ -                   |                      |
| 36             | \$ -                   |                      |
| 37             | \$ -                   |                      |
| 38             | \$ -                   |                      |
| 39             | \$ -                   |                      |
| 40             | \$ -                   |                      |
| 41             | \$ -                   |                      |
| 42             | \$ -                   |                      |
| 43             | \$ -                   |                      |
| 44             | \$ -                   |                      |
| 45             | \$ -                   |                      |
| 46             | \$ -                   |                      |
| 47             | \$ -                   |                      |
| 48             | \$ -                   |                      |
| 49             | \$ -                   |                      |
| 50             | \$ -                   |                      |
| 51             | \$ -                   |                      |
| Total          | \$ 98,567.54           |                      |



## Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN  
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ  
Coordinador de proyectos

ING MARIO E. IBARRA MORALES  
Gerente de construcción

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA  
Director de plaza

| Resumen Importes de esta estimación          |                              |                |                | Estimación      |                            | 2               |      | Periodo |  | 20-may-26 |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------|---------|--|-----------|
|                                              |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  | 27-may-26 |
| Contrato:                                    | 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA |                |                | Proveedor:      | JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN |                 |      |         |  |           |
|                                              | Lote 2 Mza 661               | Lote 3 Mza 661 | Lote 4 Mza 661 | Lote 20 Mza 663 | Lote 21 Mza 663            | Lote 22 Mza 663 |      |         |  |           |
| Cimentación                                  | \$ 923.03                    | \$ 1,847.67    | \$ 55,221.19   | \$ 2,970.28     | \$ -                       | \$ -            | \$ - |         |  |           |
| Trabajos preliminares                        |                              |                |                | \$ 2,970.28     |                            |                 |      |         |  |           |
| Excavaciones                                 | \$ 923.03                    | \$ 1,847.67    | \$ 3,224.86    |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Cimentacion                                  |                              |                | \$ 51,996.33   |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Estructura                                   | \$ -                         | \$ -           | \$ -           | \$ -            | \$ -                       | \$ -            | \$ - |         |  |           |
| Muros, planta baja, castillos y cerramientos |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Escalera                                     |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Losa de entrepiso                            |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Muros planta alta                            |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Losa de Azotea                               |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Pretel y acabados de azotea                  |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Trabajos de albañilería                      |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Volados, barandal y escalera                 |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Obra exterior                                |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Acabados                                     | \$ -                         | \$ -           | \$ -           | \$ -            | \$ -                       | \$ -            | \$ - |         |  |           |
| Primer limpieza de obra                      |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Impermeabilizacion                           |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Acabados en fachada a                        |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Aplanados y pintura                          |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Pisos area social                            |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Pisos recamaras                              |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Pisos baños                                  |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Pisos escalera                               |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Exterior                                     |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Segunda limpieza de obra                     |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Tercera y ultima limpieza de obra            |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Instalaciones                                | \$ -                         | \$ -           | \$ -           | \$ -            | \$ -                       | \$ -            | \$ - |         |  |           |
| Instalacion electrica                        |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Instalación hidro-sanitaria                  |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Instalación de gas                           |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Muebles sanitarios                           |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Equipamiento                                 |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Luminarias                                   |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Timbre                                       |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Canceleria                                   | \$ -                         | \$ -           | \$ -           | \$ -            | \$ -                       | \$ -            | \$ - |         |  |           |
| Canceleria puertas y ventanas de aluminio    |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Carpinteria                                  | \$ -                         | \$ -           | \$ -           | \$ -            | \$ -                       | \$ -            | \$ - |         |  |           |
| Carpinteria, puertas exteriores e interiores |                              |                |                |                 |                            |                 |      |         |  |           |
| Total                                        | \$ 923.03                    | \$ 1,847.67    | \$ 55,221.19   | \$ 2,970.28     | \$ -                       | \$ -            | \$ - |         |  |           |



ALTOZANO

\*Ver desglose por concepto en control de Excel

Total de esta estimación

\$ 60,962.17

FIRMAS

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyecto

ING MARIO E.IBARRA MORALES

Gerente de proyecto

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza

\*Ver desglose por concepto en control de Excel

Reporte fotográfico

|                                                                                   |  |          |                              |  |           |                            |  |          |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------|--|-----------|----------------------------|--|----------|------------------------|--|
|  |  | Contrato | 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA |  | Proveedor | JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN |  | Periodo: | 20-may-26<br>27-may-26 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------|--|-----------|----------------------------|--|----------|------------------------|--|

|                                                                                   |   |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|
| Lote:                                                                             | 2 | Manzana: | 661 |
|  |   |          |     |
| Fotografía 1. trabajos de excavación                                              |   |          |     |
| Fotografía 2.                                                                     |   |          |     |
| Fotografía 3.                                                                     |   |          |     |

| Lote: | 3 | Manzana: | 661 |
|  | | | |
| Fotografía 1. trabajos de excavación | | | |
| Fotografía 2. | | | |
| Fotografía 3. | | | |
| Lote: | 4 | Manzana: | 661 |
|  | | | |
| Fotografía 1. trabajos de excavacion | | | |
| Fotografía 2. habilitado y colocación de acero | | | |
| Fotografía 2. habilitado de acero cimentacion | | | |

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Firmas                                    |                                                       |
| JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN<br>Contratista | ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ<br>Coordinador de proyecto |