

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato

|                 |                              |             |                                    |                  |           |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| Nombre del cor: | JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN   | Desarrollo: | Hermosillo                         | Estimación : No. | 3         |
| Contrato No.:   | 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA | Proyecto:   | Zorro                              |                  |           |
| Obra:           | CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS  | Mza y lote  | Mza 661 L2,L3L4, MZA 663 L20,21,22 |                  |           |
| Cliente:        | Grupo Altozano, SAPI DE CV   | Tasade IVA  | 0%                                 | % de retención:  | 5%        |
| Tipo de obra:   | Vivienda                     | Concepto:   | Construcción                       | Periodo:         | 27-may-26 |
|                 |                              |             |                                    | Al:              | 1-jun-26  |

Datos caratula

FECHA:

2-jun-26

Contrato:

|                              | Importe       | %       |
|------------------------------|---------------|---------|
| Contrato Original            | 13,184,120.54 | 100.00% |
| (+) Conceptos adicionales    | 0.00          | 0.00%   |
| (-) Conceptos restantes      | 0.00          | 0.00%   |
| (=) Nuevo valor del contrato | 13,184,120.54 | 100.00% |

Anticipo:

|                                               |    |      |       |
|-----------------------------------------------|----|------|-------|
| Anticipo de contrato                          | 0% | 0.00 | 0.00% |
| Importe hasta amortización anterior           |    | 0.00 | 0.00% |
| Importe de amortización de esta estimacion 0% |    | 0.00 | 0.00% |
| Total amortizado                              |    | 0.00 | 0.00% |
| Saldo por amortizar                           |    | 0.00 | 0.00% |

Estimado:

|                            |               |        |
|----------------------------|---------------|--------|
| Importe acumulado anterior | 88,587.81     | 1.00%  |
| Importe de esta estimación | 116,221.85    | 1.00%  |
| Total estimado             | 204,809.66    | 2.00%  |
| Saldo por ejercer          | 12,979,310.88 | 98.00% |

Avance fisico

2.00%

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Importe de retención         |                                |
| Retención acum. anterior     | 4,429.39                       |
| Retención en esta estimación | 5,811.09 (Retenido en factura) |
| (-) Ret ISR por resico       | 0.00                           |
| Retención total acumulada    | 10,240.48                      |
| Bueno por                    | 110,410.76                     |

Resumen estimación No.:

3

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Importe de esta estimación  | 116,221.85 |
| Menos amortización anticipo | 0.00       |
| Subtotal                    | 116,221.85 |
| I.V.A.                      | 0.00       |
| RET ISR                     | 0.00       |
| RET IVA                     | 0.00       |
| Importe líquido total       | 116,221.85 |

Firmas

JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN  
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ  
Coordinador de proyecto

ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES  
Gerente de proyectos

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA  
Director de plaza

Estado de cuenta

NO EST. 3

PERIODO: 27-may-26  
1-jun-26

Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ESF

Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

| JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN  | Lote 2 Mza 661 |              | Lote 3 Mza 661 |    | Lote 4 Mza 661 |      | Lote 20 Mza 663 |              | Lote 21 Mza 663 |    | Lote 22 Mza 663 |      |    |              | Totales |    |               |      |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|----|----------------|------|-----------------|--------------|-----------------|----|-----------------|------|----|--------------|---------|----|---------------|------|
| Contratado                  | \$             | 2,435,578.53 | 100%           | \$ | 2,435,578.53   | 100% | \$              | 1,720,903.21 | 100%            | \$ | 2,435,578.53    | 100% | \$ | 2,435,578.53 | 100%    | \$ | 13,184,120.54 | 100% |
| Deductiva/aditiva           | \$             | -            | 0%             | \$ | -              | 0%   | \$              | -            | 0%              | \$ | -               | 0%   | \$ | -            | 0%      | \$ | -             | 0%   |
| Nuevo valor de contrato     | \$             | 2,435,578.53 | 100%           | \$ | 2,435,578.53   | 100% | \$              | 1,720,903.21 | 100%            | \$ | 2,435,578.53    | 100% | \$ | 2,435,578.53 | 100%    | \$ | 13,184,120.54 | 100% |
| Estimado anterior           | \$             | 6,501.66     | 0%             | \$ | 6,502.47       | 0%   | \$              | 75,583.68    | 4%              | \$ | -               | 0%   | \$ | -            | 0%      | \$ | 88,587.81     | 1%   |
| Estimado en esta estimación | \$             | 50,982.26    | 2%             | \$ | -              | 0%   | \$              | 55,929.99    | 3%              | \$ | -               | 0%   | \$ | 4,654.80     | 0%      | \$ | 116,221.85    | 1%   |
| Estimado a la fecha         | \$             | 57,483.93    | 2%             | \$ | 6,502.47       | 0%   | \$              | 131,513.66   | 8%              | \$ | -               | 0%   | \$ | 4,654.80     | 0%      | \$ | 204,809.66    | 2%   |
| Saldo por estimar           | \$             | 2,378,094.60 | 98%            | \$ | 2,429,076.06   | 100% | \$              | 1,589,389.55 | 92%             | \$ | 1,720,903.21    | 100% | \$ | 2,430,923.73 | 100%    | \$ | 12,979,310.88 | 98%  |
| Anticipo                    |                | 0%           |                | 0% |                | 0%   |                 | 0%           |                 | 0% |                 | 0%   |    | 0%           |         | 0% |               | 0%   |
| Amortizado                  |                | 0%           |                | 0% |                | 0%   |                 | 0%           |                 | 0% |                 | 0%   |    | 0%           |         | 0% |               | 0%   |
| Por amortizar               | \$             | -            | 0%             | \$ | -              | 0%   | \$              | -            | 0%              | \$ | -               | 0%   | \$ | -            | 0%      | \$ | -             | 0%   |
| Facturado                   | \$             | 57,483.93    | 2%             | \$ | 6,502.47       | 0%   | \$              | 131,513.66   | 8%              | \$ | -               | 0%   | \$ | 4,654.80     | 0%      | \$ | 204,809.66    | 2%   |
| Por pagar                   | \$             | 2,378,094.60 | 98%            | \$ | 2,429,076.06   | 100% | \$              | 1,589,389.55 | 92%             | \$ | 1,720,903.21    | 100% | \$ | 2,430,923.73 | 100%    | \$ | 12,979,310.88 | 98%  |
| FG retenido                 | \$             | 2,874.20     | 5%             | \$ | 325.12         | 5%   | \$              | 6,575.68     | 5%              | \$ | -               | 0%   | \$ | 232.74       | 5%      | \$ | 10,240.48     | 5%   |
| FG por estimar              | \$             | 118,904.73   | 5%             | \$ | 121,453.80     | 5%   | \$              | 79,469.48    | 5%              | \$ | 86,045.16       | 5%   | \$ | 121,546.19   | 5%      | \$ | 648,965.54    | 5%   |
| Total fg en contrato        | \$             | 121,778.93   | 5%             | \$ | 121,778.93     | 5%   | \$              | 86,045.16    | 5%              | \$ | 86,045.16       | 5%   | \$ | 121,778.93   | 5%      | \$ | 659,206.03    | 5%   |
| Pago líquido                | \$             | 54,609.73    | 2%             | \$ | 6,177.35       | 0%   | \$              | 124,937.98   | 7%              | \$ | -               | 0%   | \$ | 4,422.06     | 0%      | \$ | 194,569.18    | 1%   |

Relación de estimaciones

Estimaciones efectuadas

| No. Estimación | Monto de la estimación | Fecha de facturación |
|----------------|------------------------|----------------------|
| 1              |                        |                      |
| 2              |                        |                      |
| 3              | \$ 116,221.85          | 2/6/2026             |
| 4              |                        |                      |
| 5              |                        |                      |
| 6              |                        |                      |
| 7              |                        |                      |
| 8              |                        |                      |
| 9              |                        |                      |
| 10             |                        |                      |
| 11             | \$ -                   |                      |
| 12             | \$ -                   |                      |
| 13             | \$ -                   |                      |
| 14             | \$ -                   |                      |
| 15             | \$ -                   |                      |
| 16             | \$ -                   |                      |
| 17             | \$ -                   |                      |

| No. Estimación | Monto de la estimación | Fecha de facturación |
|----------------|------------------------|----------------------|
| 18             | \$ -                   |                      |
| 19             | \$ -                   |                      |
| 20             | \$ -                   |                      |
| 21             | \$ -                   |                      |
| 22             | \$ -                   |                      |
| 23             | \$ -                   |                      |
| 24             | \$ -                   |                      |
| 25             | \$ -                   |                      |
| 26             | \$ -                   |                      |
| 27             | \$ -                   |                      |
| 28             | \$ -                   |                      |
| 29             | \$ -                   |                      |
| 30             | \$ -                   |                      |
| 31             | \$ -                   |                      |
| 32             | \$ -                   |                      |
| 33             | \$ -                   |                      |
| 34             | \$ -                   |                      |

| No. Estimación | Monto de la estimación | Fecha de facturación |
|----------------|------------------------|----------------------|
| 35             | \$ -                   |                      |
| 36             | \$ -                   |                      |
| 37             | \$ -                   |                      |
| 38             | \$ -                   |                      |
| 39             | \$ -                   |                      |
| 40             | \$ -                   |                      |
| 41             | \$ -                   |                      |
| 42             | \$ -                   |                      |
| 43             | \$ -                   |                      |
| 44             | \$ -                   |                      |
| 45             | \$ -                   |                      |
| 46             | \$ -                   |                      |
| 47             | \$ -                   |                      |
| 48             | \$ -                   |                      |
| 49             | \$ -                   |                      |
| 50             | \$ -                   |                      |
| 51             | \$ -                   |                      |
| Total          | \$ 116,221.85          |                      |

Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyectos

ING MARIO E.IBARRA MORALES

Gerente de construcción

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza



| Resumen Importes de esta estimación          |                              |                       | Estimación            |                            | 3                      | Periodo                | 27-may-26<br>1-jun-26 |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Contrato:</b>                             | 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA |                       | <b>Proveedor:</b>     | JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN |                        |                        |                       |
|                                              | <b>Lote 2 Mza 661</b>        | <b>Lote 3 Mza 661</b> | <b>Lote 4 Mza 661</b> | <b>Lote 20 Mza 663</b>     | <b>Lote 21 Mza 663</b> | <b>Lote 22 Mza 663</b> |                       |
| <b>Cimentación</b>                           | \$ 50,982.26                 | \$ -                  | \$ 37,142.77          | \$ -                       | \$ 4,654.80            | \$ 4,654.80            | \$ -                  |
| Trabajos preliminares                        |                              |                       |                       |                            | \$ 4,654.80            | \$ 4,654.80            |                       |
| Excavaciones                                 |                              |                       | \$ 2,146.97           |                            |                        |                        |                       |
| Cimentacion                                  | \$ 50,982.26                 |                       | \$ 34,995.80          |                            |                        |                        |                       |
| <b>Estructura</b>                            | \$ -                         | \$ -                  | \$ 18,787.22          | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Muros, planta baja, castillos y cerramientos |                              |                       | \$ 18,787.22          |                            |                        |                        |                       |
| Escalera                                     |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Losa de entrepiso                            |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Muros planta alta                            |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Losa de Azotea                               |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Pretil y acabados de azotea                  |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Trabajos de albañilería                      |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Volados, barandal y escalera                 |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Obra exterior                                |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| <b>Acabados</b>                              | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Primer limpieza de obra                      |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Impermeabilización                           |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Acabados en fachada a                        |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Aplanados y pintura                          |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Pisos area social                            |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Pisos recamaras                              |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Pisos baños                                  |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Pisos escalera                               |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Exterior                                     |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Segunda limpieza de obra                     |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Tercera y ultima limpieza de obra            |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| <b>Instalaciones</b>                         | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Instalacion electrica                        |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Instalación hidro-sanitaria                  |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Instalación de gas                           |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Muebles sanitarios                           |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Equipamiento                                 |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Luminarias                                   |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| Timbre                                       |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| <b>Canceleria</b>                            | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Canceleria puertas y ventanas de aluminio    |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| <b>Carpinteria</b>                           | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Carpinteria, puertas exteriores e interiores |                              |                       |                       |                            |                        |                        |                       |
| <b>Total</b>                                 | \$ 50,982.26                 | \$ -                  | \$ 55,929.99          | \$ -                       | \$ 4,654.80            | \$ 4,654.80            | \$ -                  |



ALTOZANO

\*Ver desglose por concepto en control de Excel

Total de esta estimación

\$ 116,221.85

FIRMAS

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyecto

ING MARIO E.IBARRA MORALES

Gerente de proyecto

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza

Reporte fotográfico



Contrato 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA

Proveedor JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Periodo: 27-may-26  
1-jun-26

|                |                |                    |
|----------------|----------------|--------------------|
| Lote: Manzana: | Lote: Manzana: | Lote: Manzana: 661 |
| Fotografia 1.  | Fotografia 1.  | Fotografia 1.      |
| Fotografia 2.  | Fotografia 2.  | Fotografia 2.      |
| Fotografia 3.  | Fotografia 3.  | Fotografia 2.      |

Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN  
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ  
Coordinador de proyecto