

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato

Nombre del contrato:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Desarrollo:	Hermosillo	Estimación : No.	4
Contrato No.:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA	Proyecto:	Zorro		
Obra:	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS	Mza y lote	Mza 661 L2,L3,L4, MZA 663 L20,L21,L22		
Cliente:	Grupo Altozano, SAPI DE CV	Tasade IVA	0%	% de retención:	5%
Tipo de obra:	Vivienda	Concepto:	Construcción	Periodo:	2-jun-26
				Al:	9-jun-26

Datos caratula

FECHA:

10-jun-26

Contrato:

	Importe	%
Contrato Original	13,184,120.54	100.00%
(+) Conceptos adicionales	0.00	0.00%
(-) Conceptos restantes	0.00	0.00%
(=) Nuevo valor del contrato	13,184,120.54	100.00%

Anticipo:

Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%
Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%
Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%
Total amortizado		0.00	0.00%
Saldo por amortizar		0.00	0.00%

Estimado:

Importe acumulado anterior	204,809.66	2.00%
Importe de esta estimación	112,662.05	1.00%
Total estimado	317,471.71	2.00%
Saldo por ejercer	12,866,648.83	98.00%

Avance fisico

2.00%

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)

Resumen estimación No.:

4

Importe de retención	
Retención acum. anterior	10,240.48
Retención en esta estimación	5,633.10 (Retenido en factura)
(-) Ret ISR por resico	0.00
Retención total acumulada	15,873.59

Bueno por 107,028.95

Importe de esta estimación	112,662.05
Menos amortización anticipo	0.00

Subtotal 112,662.05

I.V.A. 0.00

RET ISR 0.00

RET IVA 0.00

Importe líquido total 112,662.05

Firmas

JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyecto

ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES

Gerente de proyectos

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza

Estado de cuenta

NO EST.

4

Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ESF

Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

PERIODO: 2-jun-26
9-jun-26

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Lote 2 Mza 661		Lote 3 Mza 661		Lote 4 Mza 661		Lote 20 Mza 663		Lote 21 Mza 663		Lote 22 Mza 663				Totales			
Contratado	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	13,184,120.54	100%
Deductiva/aditiva	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Nuevo valor de contrato	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	13,184,120.54	100%
Estimado anterior	\$	57,483.93	2%	\$	6,502.47	0%	\$	131,513.66	8%	\$	4,654.80	0%	\$	4,654.80	0%	\$	204,809.66	2%
Estimado en esta estimación	\$	65,580.84	3%	\$	14,173.52	1%	\$	29,013.58	2%	\$	2,970.28	0%	\$	923.84	0%	\$	112,662.05	1%
Estimado a la fecha	\$	123,064.76	5%	\$	20,675.99	1%	\$	160,527.24	9%	\$	2,970.28	0%	\$	4,654.80	0%	\$	317,471.71	2%
Saldo por estimar	\$	2,312,513.77	95%	\$	2,414,902.54	99%	\$	1,560,375.97	91%	\$	1,717,932.93	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	12,866,648.83	98%
Anticipo			0%			0%			0%			0%			0%			0%
Amortizado			0%			0%			0%			0%			0%			0%
Por amortizar	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Facturado	\$	123,064.76	5%	\$	20,675.99	1%	\$	160,527.24	9%	\$	2,970.28	0%	\$	4,654.80	0%	\$	317,471.71	2%
Por pagar	\$	2,312,513.77	95%	\$	2,414,902.54	99%	\$	1,560,375.97	91%	\$	1,717,932.93	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	12,866,648.83	98%
FG retenido	\$	6,153.24	5%	\$	1,033.80	5%	\$	8,026.36	5%	\$	148.51	5%	\$	232.74	5%	\$	15,873.59	5%
FG por estimar	\$	115,625.69	5%	\$	120,745.13	5%	\$	78,018.80	5%	\$	85,896.65	5%	\$	121,546.19	5%	\$	643,332.44	5%
Total fig en contrato	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%	\$	86,045.16	5%	\$	86,045.16	5%	\$	121,778.93	5%	\$	659,206.03	5%
Pago líquido	\$	116,911.53	5%	\$	19,642.19	1%	\$	152,500.88	9%	\$	2,821.77	0%	\$	4,422.06	0%	\$	5,299.70	0%
													\$	-	0%	\$	301,598.13	2%

Relación de estimaciones

Estimaciones efectuadas

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
1		
2		
3		
4	\$ 112,662.05	10-06-216
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	\$ -	
12	\$ -	
13	\$ -	
14	\$ -	
15	\$ -	
16	\$ -	
17	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
18	\$ -	
19	\$ -	
20	\$ -	
21	\$ -	
22	\$ -	
23	\$ -	
24	\$ -	
25	\$ -	
26	\$ -	
27	\$ -	
28	\$ -	
29	\$ -	
30	\$ -	
31	\$ -	
32	\$ -	
33	\$ -	
34	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
35	\$ -	
36	\$ -	
37	\$ -	
38	\$ -	
39	\$ -	
40	\$ -	
41	\$ -	
42	\$ -	
43	\$ -	
44	\$ -	
45	\$ -	
46	\$ -	
47	\$ -	
48	\$ -	
49	\$ -	
50	\$ -	
51	\$ -	
Total	\$ 112,662.05	

Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyectos

ING MARIO E.IBARRA MORALES

Gerente de construcción

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza



Resumen Importes de esta estimación				Estimación		4		Periodo		2-jun-26 9-jun-26	
Contrato:		0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA		Proveedor:		JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN					
		Lote 2 Mza 661	Lote 3 Mza 661	Lote 4 Mza 661	Lote 20 Mza 663	Lote 21 Mza 663	Lote 22 Mza 663				
Cimentación		\$ 52,903.14	\$ 14,173.52	\$ 10,907.86	\$ 2,970.28	\$ -	\$ 923.84	\$ -			
Trabajos preliminares					\$ 2,970.28						
Excavaciones							\$ 923.84				
Cimentacion		\$ 52,903.14	\$ 14,173.52	\$ 10,907.86							
Estructura		\$ 12,677.70	\$ -	\$ 18,105.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Muros, planta baja, castillos y cerra		\$ 12,677.70		\$ 18,105.72							
Escalera											
Losa de entrepiso											
Muros planta alta											
Losa de Azotea											
Pretil y acabados de azotea											
Trabajos de albañilería											
Volados, barandal y escalera											
Obra exterior											
Acabados		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Primer limpieza de obra											
Impermeabilización											
Acabados en fachada a											
Aplanados y pintura											
Pisos area social											
Pisos recamaras											
Pisos baños											
Pisos escalera											
Exterior											
Segunda limpieza de obra											
Tercera y ultima limpieza de obra											
Instalaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Instalacion electrica											
Instalación hidro-sanitaria											
Instalación de gas											
Muebles sanitarios											
Equipamiento											
Luminarias											
Timbre											
Cancelería		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Cancelería puertas y ventanas de aluminio											
Carpintería		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Carpintería, puertas exteriores e interiores											
Total		\$ 65,580.84	\$ 14,173.52	\$ 29,013.58	\$ 2,970.28	\$ -	\$ 923.84	\$ -			
		*Ver desglose por concepto en control de Excel				Total de esta estimación		\$ 112,662.05			
FIRMAS											
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN Contratista				ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ Coordinador de proyecto				ING MARIO E.I.BARRA MORALES Gerente de proyecto			
ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA Director de plaza											

Reporte fotográfico



Contrato 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA

Proveedor JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Periodo: 2-jun-26
9-jun-26

Lote:	Manzana:	Lote:	Manzana:	Lote:	Manzana:
Fotografia 1.		Fotografia 1.		Fotografia 1.	
Fotografia 2.		Fotografia 2.		Fotografia 2.	
Fotografia 3.		Fotografia 3.		Fotografia 2.	

Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
Coordinador de proyecto