

METAS COMPROMETIDAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	FECHA DE CIERRE
12	9	3	27 de junio de 2026

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	LOTE	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Llenar Checklist de calidad previo a colado - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Colado de losa de cimentación - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Inicio de pegado de ladrillo en Muros - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Inicio de colado de castillos en Muros - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Terminar instalaciones hidrosanitarias - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Terminar Instalaciones de Gas - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Suministrar complemento de reglas - Cimbra perimetral - L03	Ing. Marco De la Cruz	L03	✗ No	Se suministró pero no están aún en sitio, están en taller del proveedor
Colado de cadenas de cerramiento - L04	Ing. Luis Santacruz	L04	✓ Sí	
Suministro de cimbra y colado de columnas - L04	Ing. Luis Santacruz	L04	✗ No	Se solicitó pero no fue suministrada - Seguimiento a suministros básicos
Suministrar Acero para cimentación Lotes 21, 22	Ing. Marco De la Cruz	General	✗ No	Se solicitó pero no fue suministrada - Seguimiento a suministros básicos
Terminar el 100% de excavaciones en Lotes 20, 21 y 22	Ing. Luis Santacruz	General	✓ Sí	
Incremento en Fuerza de Trabajo General	Ing. Luis Santacruz	General	✓ Sí	

Residente de obra

Arq. Jorge Enríquez
Gerencia de proyecto