

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato

Nombre del cor:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Desarrollo:	Hermosillo	Estimación : No.	8
Contrato No.:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA	Proyecto:	Zorro		
Obra:	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS	Mza y lote	Mza 661 L2,L3,L4, MZA 663 L20,L21,L22		
Cliente:	Grupo Altozano, SAPI DE CV	Tasade IVA	0%	% de retención:	5%
Tipo de obra:	Vivienda	Concepto:	Construcción	Periodo:	2-jul-26
				Al:	7-jul-26

Datos caratula

FECHA:

8-jul-26

Contrato:	Importe	%	
Contrato Original	13,184,120.54	100.00%	
(+) Conceptos adicionales	0.00	0.00%	
(-) Conceptos restantes	0.00	0.00%	
(=) Nuevo valor del contrato	13,184,120.54	100.00%	
Anticipo:			
Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%
Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%
Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%
Total amortizado		0.00	0.00%
Saldo por amortizar		0.00	0.00%
Estimado:			
Importe acumulado anterior	598,156.07	5.00%	
Importe de esta estimación	250,880.86	2.00%	
Total estimado	849,036.93	6.00%	
Saldo por ejercer	12,335,083.61	94.00%	
			Avance fisico 6.44%

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)

Resumen estimación No.:

8

Importe de retención		Importe de esta estimación	250,880.86
Retención acum. anterior	29,907.80	Menos amortización anticipo	0.00
Retención en esta estimación	12,544.04 (Retenido en factura)		
(-) Ret ISR por resico	0.00		
Retención total acumulada	42,451.85	Subtotal	250,880.86
		I.V.A.	0.00
Bueno por	238,336.82	¿Resico?	
		RET ISR	0.00
		RET IVA	0.00
		Importe líquido total	250,880.86

Firmas

JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
Coordinador de proyecto

ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES
Gerente de proyectos

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA
Director de plaza

Estado de cuenta														NO EST. 8
Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ESF		Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN												PERIODO: 2-jul-26
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN		Lote 2 Mza 661		Lote 3 Mza 661		Lote 4 Mza 661		Lote 20 Mza 663		Lote 21 Mza 663		Lote 22 Mza 663		Totales
Contratado	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%
Deductiva/aditiva	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Nuevo valor de contrato	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%
Estimado anterior	\$ 195,861.38	8%	\$ 116,877.95	5%	\$ 250,354.03	15%	\$ 5,963.35	0%	\$ 4,654.80	0%	\$ 24,444.56	1%	\$ 24,444.56	1%
Estimado en esta estimación	\$ 55,115.88	2%	\$ 65,749.17	3%	\$ 56,650.06	3%	\$ 10,529.47	1%	\$ 27,634.33	1%	\$ 35,201.95	1%	\$ 35,201.95	1%
Estimado a la fecha	\$ 250,977.26	10%	\$ 182,627.12	7%	\$ 307,004.09	18%	\$ 16,492.82	1%	\$ 32,289.13	1%	\$ 59,646.51	2%	\$ 59,646.51	2%
Saldo por estimar	\$ 2,184,601.27	90%	\$ 2,252,951.41	93%	\$ 1,413,899.12	82%	\$ 1,704,410.39	99%	\$ 2,403,289.40	99%	\$ 2,375,932.02	98%	\$ 2,375,932.02	98%
Anticipo	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%
Amortizado	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%	\$ 0%	0%
Por amortizar	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Facturado	\$ 250,977.26	10%	\$ 182,627.12	7%	\$ 307,004.09	18%	\$ 16,492.82	1%	\$ 32,289.13	1%	\$ 59,646.51	2%	\$ 59,646.51	2%
Por pagar	\$ 2,184,601.27	90%	\$ 2,252,951.41	93%	\$ 1,413,899.12	82%	\$ 1,704,410.39	99%	\$ 2,403,289.40	99%	\$ 2,375,932.02	98%	\$ 2,375,932.02	98%
FG retenido	\$ 12,548.86	5%	\$ 9,131.36	5%	\$ 15,350.20	5%	\$ 824.64	5%	\$ 1,614.46	5%	\$ 2,982.33	5%	\$ 2,982.33	5%
FG por estimar	\$ 109,230.06	5%	\$ 112,647.57	5%	\$ 70,694.96	5%	\$ 85,220.52	5%	\$ 120,164.47	5%	\$ 118,796.60	5%	\$ 118,796.60	5%
Total lig en contrato	\$ 121,778.93	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 86,045.16	5%	\$ 86,045.16	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 121,778.93	5%
Pago líquido	\$ 238,428.40	10%	\$ 173,495.76	7%	\$ 291,653.89	17%	\$ 15,668.18	1%	\$ 30,674.67	1%	\$ 56,664.19	2%	\$ 56,664.19	2%
Relación de estimaciones														806,585.08 6%
Estimaciones efectuadas														
No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
1	\$ 37,605.37	21/5/2026	18	\$ -	-	35	\$ -	-	42	\$ -	-	49	\$ -	-
2	\$ 50,982.45	27/5/2026	19	\$ -	-	36	\$ -	-	43	\$ -	-	50	\$ -	-
3	\$ 116,221.85	2/6/2026	20	\$ -	-	37	\$ -	-	44	\$ -	-	51	\$ -	-
4	\$ 112,662.05	10/6/2026	21	\$ -	-	38	\$ -	-	45	\$ -	-			
5	\$ 99,727.64	17/6/2026	22	\$ -	-	39	\$ -	-	46	\$ -	-			
6	\$ 91,771.53	24/6/2026	23	\$ -	-	40	\$ -	-	47	\$ -	-			
7	\$ 89,185.19	1/7/2026	24	\$ -	-	41	\$ -	-	48	\$ -	-			
8	\$ 250,880.86	8/7/2026	25	\$ -	-	42	\$ -	-	49	\$ -	-			
9			26	\$ -	-	43	\$ -	-	50	\$ -	-			
10			27	\$ -	-	44	\$ -	-	51	\$ -	-			
11	\$ -		28	\$ -	-	45	\$ -	-						
12	\$ -		29	\$ -	-	46	\$ -	-						
13	\$ -		30	\$ -	-	47	\$ -	-						
14	\$ -		31	\$ -	-	48	\$ -	-						
15	\$ -		32	\$ -	-	49	\$ -	-						
16	\$ -		33	\$ -	-	50	\$ -	-						
17	\$ -		34	\$ -	-	51	\$ -	-						
						Total	\$ 849,036.93							
Firmas														
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN Contratista			ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ Coordinador de proyectos			ING MARIO E.IBARRA MORALES Gerente de construcción								
ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA Director de plaza														



Resumen Importes de esta estimación				Estimación		8	Periodo	2-jul-26 7-jul-26
Contrato:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA		Proveedor:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN				
	Lote 2 Mza 661	Lote 3 Mza 661	Lote 4 Mza 661	Lote 20 Mza 663	Lote 21 Mza 663	Lote 22 Mza 663		
Cimentación	\$ -	\$ 59,489.78	\$ -	\$ 10,529.47	\$ 27,634.33	\$ 35,201.95	\$ -	
Trabajos preliminares								
Excavaciones								
Cimentacion		\$ 59,489.78		\$ 10,529.47	\$ 27,634.33	\$ 35,201.95		
Estructura	\$ 50,438.97	\$ 6,259.39	\$ 56,650.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Muros, planta baja, castillos y cerra	\$ 50,438.97	\$ 6,259.39	\$ 29,840.15					
Escalera								
Losa de entrepiso			\$ 26,809.91					
Muros planta alta								
Losa de Azotea								
Pretil y acabados de azotea								
Trabajos de albañilería								
Volados, barandal y escalera								
Obra exterior								
Acabados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Primer limpieza de obra								
Impermeabilizacion								
Acabados en fachada a								
Aplanados y pintura								
Pisos area social								
Pisos recamaras								
Pisos baños								
Pisos escalera								
Exterior								
Segunda limpieza de obra								
Tercera y ultima limpieza de obra								
Instalaciones	\$ 4,676.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Instalacion electrica								
Instalación hidro-sanitaria								
Instalación de gas	\$ 4,676.91							
Muebles sanitarios								
Equipamiento								
Luminarias								
Timbre								
Canceleria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Canceleria puertas y ventanas de aluminio								
Carpinteria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Carpinteria, puertas exteriores e interiores								
Total	\$ 55,115.88	\$ 65,749.17	\$ 56,650.06	\$ 10,529.47	\$ 27,634.33	\$ 35,201.95	\$ -	



ALTOZANO

*Ver desglose por concepto en control de Excel

Total de esta estimación\$ 250,880.86

FIRMAS

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
Coordinador de proyecto

ING MARIO E.IBARRA MORALES
Gerente de proyecto

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA
Director de plaza

*Ver desglose por concepto en control de Excel