

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato

Nombre del contrato	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
Contrato No.:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA
Obra:	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS
Cliente:	Grupo Altozano, SAPI DE CV
Tipo de obra:	Vivienda

Desarrollo:	Hermosillo				
Proyecto:	Zorro				
Mza y lote	Mza 661 L2,L3,L4, MZA 663 L20,L21,L22				
Tasade IVA	0%			% de retención:	5%
Concepto:	Construcción				

Estimación : No.	9
Periodo:	9-jul-26
Al:	14-jul-26

Datos caratula

FECHA:

15-jul-26

Contrato:

	Importe	%
Contrato Original	13,184,120.54	100.00%
(+) Conceptos adicionales	0.00	0.00%
(-) Conceptos restantes	0.00	0.00%
(=) Nuevo valor del contrato	13,184,120.54	100.00%

Anticipo:

Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%
Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%
Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%
Total amortizado		0.00	0.00%
Saldo por amortizar		0.00	0.00%

Estimado:

Importe acumulado anterior	849,036.93	6.00%
Importe de esta estimación	236,180.62	2.00%
Total estimado	1,085,217.55	8.00%
Saldo por ejercer	12,098,902.99	92.00%

Avance fisico

6.44%

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)

Importe de retención	
Retención acum. anterior	42,451.85
Retención en esta estimación	11,809.03 (Retenido en factura)
(-) Ret ISR por resico	0.00
Retención total acumulada	54,260.88
Bueno por	224,371.59

Resumen estimación No.:

9

Importe de esta estimación	236,180.62
Menos amortización anticipo	0.00
Subtotal	236,180.62
I.V.A.	0.00
RET ISR	0.00
RET IVA	0.00
Importe líquido total	236,180.62

Firmas

JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
Coordinador de proyecto

ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES
Gerente de proyectos

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA
Director de plaza

Estado de cuenta														NO EST.	9
Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ESF		Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN												PERIODO:	9-jul-26
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN		Lote 2 Mza 661		Lote 3 Mza 661		Lote 4 Mza 661		Lote 20 Mza 663		Lote 21 Mza 663		Lote 22 Mza 663		Totales	
Contratado	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%
Deductiva/aditiva	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Nuevo valor de contrato	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%
Estimado anterior	\$	250,977.26	10%	\$	182,627.12	7%	\$	307,004.09	18%	\$	16,492.82	1%	\$	59,646.51	2%
Estimado en esta estimación	\$	30,008.84	1%	\$	31,043.59	1%	\$	40,315.53	2%	\$	-	0%	\$	14,956.16	1%
Estimado a la fecha	\$	280,986.10	12%	\$	213,670.71	9%	\$	347,319.62	20%	\$	16,492.82	1%	\$	179,503.01	7%
Saldo por estimar	\$	2,154,592.43	88%	\$	2,221,907.82	91%	\$	1,373,583.59	80%	\$	1,704,410.39	99%	\$	2,256,075.52	93%
Anticipo	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Amortizado	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Por amortizar	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Facturado	\$	280,986.10	12%	\$	213,670.71	9%	\$	347,319.62	20%	\$	16,492.82	1%	\$	179,503.01	7%
Por pagar	\$	2,154,592.43	88%	\$	2,221,907.82	91%	\$	1,373,583.59	80%	\$	1,704,410.39	99%	\$	2,256,075.52	93%
FG retenido	\$	14,049.30	5%	\$	10,683.54	5%	\$	17,365.98	5%	\$	824.64	5%	\$	8,975.15	5%
FG por estimar	\$	107,729.62	5%	\$	111,095.39	5%	\$	68,679.18	5%	\$	85,220.52	5%	\$	112,803.78	5%
Total lig en contrato	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%	\$	86,045.16	5%	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%
Pago líquido	\$	266,936.79	11%	\$	202,987.17	8%	\$	329,953.64	19%	\$	15,668.18	1%	\$	44,883.03	2%
													\$	170,527.86	7%
													\$	-	0%
													\$	1,030,956.67	8%
Relación de estimaciones															
Estimaciones efectuadas															
No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación
1	\$ 37,605.37	21/5/2026	18	\$ -	-	35	\$ -	-	35	\$ -	-	40	\$ -	-	47
2	\$ 50,982.45	27/5/2026	19	\$ -	-	36	\$ -	-	36	\$ -	-	41	\$ -	-	48
3	\$ 116,221.85	2/6/2026	20	\$ -	-	37	\$ -	-	37	\$ -	-	42	\$ -	-	49
4	\$ 112,662.05	10/6/2026	21	\$ -	-	38	\$ -	-	38	\$ -	-	43	\$ -	-	50
5	\$ 99,727.64	17/6/2026	22	\$ -	-	39	\$ -	-	39	\$ -	-	44	\$ -	-	51
6	\$ 91,771.53	24/6/2026	23	\$ -	-	40	\$ -	-	40	\$ -	-	45	\$ -	-	
7	\$ 89,185.19	1/7/2026	24	\$ -	-	41	\$ -	-	41	\$ -	-	46	\$ -	-	
8	\$ 250,880.86	8/7/2026	25	\$ -	-	42	\$ -	-	42	\$ -	-	47	\$ -	-	
9			26	\$ -	-	43	\$ -	-	43	\$ -	-	48	\$ -	-	
10			27	\$ -	-	44	\$ -	-	44	\$ -	-	49	\$ -	-	
11	\$ -		28	\$ -	-	45	\$ -	-	45	\$ -	-	50	\$ -	-	
12	\$ -		29	\$ -	-	46	\$ -	-	46	\$ -	-	51	\$ -	-	
13	\$ -		30	\$ -	-	47	\$ -	-	47	\$ -	-				
14	\$ -		31	\$ -	-	48	\$ -	-	48	\$ -	-				
15	\$ -		32	\$ -	-	49	\$ -	-	49	\$ -	-				
16	\$ -		33	\$ -	-	50	\$ -	-	50	\$ -	-				
17	\$ -		34	\$ -	-	51	\$ -	-	51	\$ -	-				
						Total				\$	849,036.93				
Firmas															
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN				ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ				ING MARIO E.IBARRA MORALES							
Contratista				Coordinador de proyectos				Gerente de construcción							
ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA															
Director de plaza															



