

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato			
Nombre del cor:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Desarrollo:	Hermosillo
Contrato No.:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA	Proyecto:	Zorro
Obra:	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS	Mza y lote	Mza 661 L2,L3L4, MZA 663 L20,21,22
Cliente:	Grupo Altozano, SAPI DE CV	Tasade IVA	0% ☐ % de retención: 5%
Tipo de obra:	Vivienda	Concepto:	Construcción
		Estimación : No.	4
		Periodo:	3-jun-26
		Al:	8-jun-26

Datos caratula		FECHA:	
		9-jun-26	
Contrato:		Importe	%
Contrato Original		13,184,120.54	100.00%
(+) Conceptos adicionales		0.00	0.00%
(-) Conceptos restantes		0.00	0.00%
(=) Nuevo valor del contrato		13,184,120.54	100.00%
Anticipo:			
Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%
Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%
Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%
Total amortizado		0.00	0.00%
Saldo por amortizar		0.00	0.00%
Estimado:			
Importe acumulado anterior		204,809.66	2.00%
Importe de esta estimación		136,444.03	1.00%
Total estimado		341,253.70	3.00%
Saldo por ejercer		12,842,866.84	97.00%
		Avance fisico	
		3.00%	

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)		Resumen estimación No.: 4	
Importe de retención		Importe de esta estimación	136,444.03
Retención acum. anterior	10,240.48	Menos amortización anticipo	0.00
Retención en esta estimación	6,822.20 (Retenido en factura)		
(-) Ret ISR por resico	0.00		
Retención total acumulada	17,062.68	Subtotal	136,444.03
		I.V.A.	0.00
Bueno por	129,621.83	RET ISR	0.00
		RET IVA	0.00
		Importe líquido total	136,444.03
		¿Resico?	

Firmas		
JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN Contratista	ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ Coordinador de proyecto	ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES Gerente de proyectos
ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA Director de plaza		

Estado de cuenta

NO EST.

4

Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ESF

Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

PERIODO:

3-jun-26

8-jun-26

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Lote 2 Mza 661		Lote 3 Mza 661		Lote 4 Mza 661		Lote 20 Mza 663		Lote 21 Mza 663		Lote 22 Mza 663				Totales			
Contratado	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	13,184,120.54	100%
Deductiva/aditiva	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Nuevo valor de contrato	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	13,184,120.54	100%
Estimado anterior	\$	57,483.93	2%	\$	6,502.47	0%	\$	131,513.66	8%	\$	4,654.80	0%	\$	4,654.80	0%	\$	204,809.66	2%
Estimado en esta estimación	\$	61,704.39	3%	\$	33,923.32	1%	\$	38,968.66	2%	\$	-	0%	\$	1,847.67	0%	\$	136,444.03	1%
Estimado a la fecha	\$	119,188.32	5%	\$	40,425.79	2%	\$	170,482.32	10%	\$	4,654.80	0%	\$	6,502.47	0%	\$	341,253.70	3%
Saldo por estimar	\$	2,316,390.21	95%	\$	2,395,152.74	98%	\$	1,550,420.89	90%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	12,842,866.84	97%
Anticipo			0%			0%			0%			0%			0%			0%
Amortizado			0%			0%			0%			0%			0%			0%
Por amortizar	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Facturado	\$	119,188.32	5%	\$	40,425.79	2%	\$	170,482.32	10%	\$	4,654.80	0%	\$	6,502.47	0%	\$	341,253.70	3%
Por pagar	\$	2,316,390.21	95%	\$	2,395,152.74	98%	\$	1,550,420.89	90%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	12,842,866.84	97%
FG retenido	\$	5,959.42	5%	\$	2,021.29	5%	\$	8,524.12	5%	\$	232.74	5%	\$	325.12	5%	\$	17,062.68	5%
FG por estimar	\$	115,819.51	5%	\$	119,757.64	5%	\$	77,521.04	5%	\$	86,045.16	5%	\$	121,546.19	5%	\$	642,143.34	5%
Total fg en contrato	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%	\$	86,045.16	5%	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%	\$	659,206.03	5%
Pago líquido	\$	113,228.90	5%	\$	38,404.50	2%	\$	161,958.20	9%	\$	4,422.06	0%	\$	6,177.35	0%	\$	324,191.01	2%

Relación de estimaciones

Estimaciones efectuadas

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	\$	-
12	\$	-
13	\$	-
14	\$	-
15	\$	-
16	\$	-
17	\$	-

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
18	\$	-
19	\$	-
20	\$	-
21	\$	-
22	\$	-
23	\$	-
24	\$	-
25	\$	-
26	\$	-
27	\$	-
28	\$	-
29	\$	-
30	\$	-
31	\$	-
32	\$	-
33	\$	-
34	\$	-

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
35	\$	-
36	\$	-
37	\$	-
38	\$	-
39	\$	-
40	\$	-
41	\$	-
42	\$	-
43	\$	-
44	\$	-
45	\$	-
46	\$	-
47	\$	-
48	\$	-
49	\$	-
50	\$	-
51	\$	-
Total	\$	-

Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyectos

ING MARIO E.IBARRA MORALES

Gerente de construcción

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza



Resumen Importes de esta estimación			Estimación		4	Periodo	
						3-jun-26 8-jun-26	
Contrato:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA		Proveedor:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN			
	Lote 2 Mza 661	Lote 3 Mza 661	Lote 4 Mza 661	Lote 20 Mza 663	Lote 21 Mza 663	Lote 22 Mza 663	
Cimentación	\$ 49,072.86	\$ 29,595.29	\$ 10,907.86	\$ -	\$ -	\$ 1,847.67	\$ -
Trabajos preliminares							
Excavaciones						\$ 1,847.67	
Cimentacion	\$ 49,072.86	\$ 29,595.29	\$ 10,907.86				
Estructura	\$ 12,631.53	\$ -	\$ 28,060.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Muros, planta baja, castillos y cerra	\$ 12,631.53		\$ 28,060.80				
Escalera							
Losa de entrepiso							
Muros planta alta							
Losa de Azotea							
Pretil y acabados de azotea							
Trabajos de albañilería							
Volados, barandal y escalera							
Obra exterior							
Acabados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Primer limpieza de obra							
Impermeabilización							
Acabados en fachada a							
Aplanados y pintura							
Pisos area social							
Pisos recamaras							
Pisos baños							
Pisos escalera							
Exterior							
Segunda limpieza de obra							
Tercera y ultima limpieza de obra							
Instalaciones	\$ -	\$ 4,328.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalacion electrica							
Instalación hidro-sanitaria							
Instalación de gas		\$ 4,328.03					
Muebles sanitarios							
Equipamiento							
Luminarias							
Timbre							
Canceleria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Canceleria puertas y ventanas de aluminio							
Carpinteria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Carpinteria, puertas exteriores e interiores							
Total	\$ 61,704.39	\$ 33,923.32	\$ 38,968.66	\$ -	\$ -	\$ 1,847.67	\$ -



ALTOZANO

*Ver desglose por concepto en control de Excel

Total de esta estimación

\$ 136,444.03

FIRMAS

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyecto

ING MARIO E.I.BARRA MORALES

Gerente de proyecto

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza

Reporte fotográfico



Contrato 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA

Proveedor JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Periodo:

3-jun-26

8-jun-26

Lote: Manzana:	Lote: Manzana:	Lote: Manzana: 661
Fotografia 1. Fotografia 2. Fotografia 3.	Fotografia 1. Fotografia 2. Fotografia 3.	Fotografia 1. Fotografia 2. Fotografia 2.

Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyecto