

METAS COMPROMETIDAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	FECHA DE CIERRE
11	8	3	20 de julio de 2026

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	LOTE	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Muros de tabique a nivel cerramiento - L02	Ing. Luis Santacruz	L01	X No	Casi se logra, pero faltaron unas cuantas hiladas y castillos
Iniciar Muros de Tabique - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Iniciar Colado de castillos - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Definición de trabes de losa entepiso - L04	Ing. Luis Santacruz	L04	X No	No se definió pero depende de Altozano.
Colocación de Cimbra Perimetral - L22	Ing. Luis Santacruz	L22	✓ Sí	
Inicio de colocación de Acero - L22	Ing. Luis Santacruz	L22	✓ Sí	
Fumigación y Hule Negro - L22	Ing. Luis Santacruz	L22	✓ Sí	
Colado de losa de cimentación - L22	Ing. Luis Santacruz	L22	✓ Sí	
Terminación de Plomería - L21	Ing. Luis Santacruz	L21	✓ Sí	
Colocación de Cimbra Perimetral - L21	Ing. Luis Santacruz	L21	X No	No se colocó aún.
Pedido de Materiales adecuados para la semana DIA LUNES	Ing. Marco De la Cruz	General	✓ Sí	

Residente de obra

Arq. Jorge Enríquez
Gerencia de proyecto