

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato			
Nombre del contrato:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Desarrollo:	Hermosillo
Contrato No.:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA	Proyecto:	Zorro
Obra:	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS	Mza y lote	Mza 661 L2,L3L4, MZA 663 L20,21,22
Ciente:	Grupo Altozano, SAPI DE CV	Tasade IVA	0%
Tipo de obra:	Vivienda	Concepto:	Construcción
		% de retención:	5%
		Estimación : No.	3
		Periodo:	28-may-26
		Al:	02-jun-26

Datos caratula		FECHA:																					
		03-jun-26																					
Contrato:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Importe</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato Original</td> <td>13,184,120.54</td> </tr> <tr> <td>(+) Conceptos adicionales</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) Conceptos restantes</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(=) Nuevo valor del contrato</td> <td>13,184,120.54</td> </tr> </tbody> </table>	Importe	%	Contrato Original	13,184,120.54	(+) Conceptos adicionales	0.00	(-) Conceptos restantes	0.00	(=) Nuevo valor del contrato	13,184,120.54												
Importe	%																						
Contrato Original	13,184,120.54																						
(+) Conceptos adicionales	0.00																						
(-) Conceptos restantes	0.00																						
(=) Nuevo valor del contrato	13,184,120.54																						
Anticipo:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Anticipo de contrato</td> <td>0%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Importe hasta amortización anterior</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Importe de amortización de esta estimacion 0%</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Total amortizado</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Saldo por amortizar</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%	Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%	Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%	Total amortizado		0.00	0.00%	Saldo por amortizar		0.00	0.00%		
Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%																				
Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%																				
Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%																				
Total amortizado		0.00	0.00%																				
Saldo por amortizar		0.00	0.00%																				
Estimado:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Importe acumulado anterior</td> <td></td> <td>88,587.81</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>Importe de esta estimación</td> <td></td> <td>125,176.78</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>Total estimado</td> <td></td> <td>213,764.59</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td>Saldo por ejercer</td> <td></td> <td>12,970,355.95</td> <td>98.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Importe acumulado anterior		88,587.81	1.00%	Importe de esta estimación		125,176.78	1.00%	Total estimado		213,764.59	2.00%	Saldo por ejercer		12,970,355.95	98.00%	Avance físico 	2.00%				
Importe acumulado anterior		88,587.81	1.00%																				
Importe de esta estimación		125,176.78	1.00%																				
Total estimado		213,764.59	2.00%																				
Saldo por ejercer		12,970,355.95	98.00%																				

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)		Resumen estimación No.: 3	
Importe de retención		Importe de esta estimación	125,176.78
Retención acum. anterior	4,429.39	Menos amortización anticipo	0.00
Retención en esta estimación	6,258.84 (Retenido en factura)		
(-) Ret ISR por resico	0.00		
Retención total acumulada	10,688.23	Subtotal	125,176.78
		I.V.A.	0.00
Bueno por	118,917.94	¿Resico?	
		RET ISR	0.00
		RET IVA	0.00
		Importe líquido total	125,176.78

Firmas		
JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN	ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ	ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES
Contratista	Coordinador de proyecto	Gerente de proyectos
ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA		
Director de plaza		

Estado de cuenta																	NO EST.	3						
Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ES			Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN														PERIODO:		28-may-26					
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN			Lote 2 Mza 661			Lote 3 Mza 661			Lote 4 Mza 661			Lote 20 Mza 663			Lote 21 Mza 663			Lote 22 Mza 663			Totales			
Contratado	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	-	0%	\$	13,184,120.54	100%
Deductiva/aditiva	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Nuevo valor de contrato	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	2,435,578.53	100%	\$	-	0%	\$	13,184,120.54	100%
Estimado anterior	\$	6,501.66	0%	\$	6,502.47	0%	\$	75,583.68	4%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	88,587.81	1%
Estimado en esta estimación	\$	44,306.14	2%	\$	12,762.48	1%	\$	58,798.57	3%	\$	-	0%	\$	4,654.80	0%	\$	4,654.80	0%	\$	-	0%	\$	125,176.78	1%
Estimado a la fecha	\$	50,807.80	2%	\$	19,264.95	1%	\$	134,382.25	8%	\$	-	0%	\$	4,654.80	0%	\$	4,654.80	0%	\$	-	0%	\$	213,764.59	2%
Saldo por estimar	\$	2,384,770.73	98%	\$	2,416,313.58	99%	\$	1,586,520.96	92%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	-	0%	\$	12,970,355.95	98%
Anticipo			0%			0%			0%			0%			0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Amortizado			0%			0%			0%			0%			0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Por amortizar	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
Facturado	\$	50,807.80	2%	\$	19,264.95	1%	\$	134,382.25	8%	\$	-	0%	\$	4,654.80	0%	\$	4,654.80	0%	\$	-	0%	\$	213,764.59	2%
Por pagar	\$	2,384,770.73	98%	\$	2,416,313.58	99%	\$	1,586,520.96	92%	\$	1,720,903.21	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	2,430,923.73	100%	\$	-	0%	\$	12,970,355.95	98%
FG retenido	\$	2,540.39	5%	\$	963.25	5%	\$	6,719.11	5%	\$	-	0%	\$	232.74	5%	\$	232.74	5%	\$	-	0%	\$	10,688.23	5%
FG por estimar	\$	119,238.54	5%	\$	120,815.68	5%	\$	79,326.05	5%	\$	86,045.16	5%	\$	121,546.19	5%	\$	121,546.19	5%	\$	-	0%	\$	648,517.80	5%
Total fg en contrato	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%	\$	86,045.16	5%	\$	86,045.16	5%	\$	121,778.93	5%	\$	121,778.93	5%	\$	-	0%	\$	659,206.03	5%
Pago líquido	\$	48,267.41	2%	\$	18,301.70	1%	\$	127,663.14	7%	\$	-	0%	\$	4,422.06	0%	\$	4,422.06	0%	\$	-	0%	\$	203,076.37	2%

Relación de estimaciones		
Estimaciones efectuadas		
No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
1		
2	\$ 50,982.45	27/05/2026
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	\$ -	
12	\$ -	
13	\$ -	
14	\$ -	
15	\$ -	
16	\$ -	
17	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
18	\$ -	
19	\$ -	
20	\$ -	
21	\$ -	
22	\$ -	
23	\$ -	
24	\$ -	
25	\$ -	
26	\$ -	
27	\$ -	
28	\$ -	
29	\$ -	
30	\$ -	
31	\$ -	
32	\$ -	
33	\$ -	
34	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
35	\$ -	
36	\$ -	
37	\$ -	
38	\$ -	
39	\$ -	
40	\$ -	
41	\$ -	
42	\$ -	
43	\$ -	
44	\$ -	
45	\$ -	
46	\$ -	
47	\$ -	
48	\$ -	
49	\$ -	
50	\$ -	
51	\$ -	
Total	\$ 50,982.45	



Firmas		
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN Contratista	ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ Coordinador de proyectos	ING MARIO E.IBARRA MORALES Gerente de construcción
ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA Director de plaza		

Resumen Importes de esta estimación				Estimación		3	Periodo	28-may-26
								02-jun-26
Contrato:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA		Proveedor:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN				
	Lote 2 Mza 661	Lote 3 Mza 661	Lote 4 Mza 661	Lote 20 Mza 663	Lote 21 Mza 663	Lote 22 Mza 663		
Cimentación	\$ 44,306.14	\$ 12,762.48	\$ 42,613.91	\$ -	\$ 4,654.80	\$ 4,654.80	\$ -	
Trabajos preliminares					\$ 4,654.80	\$ 4,654.80		
Excavaciones			\$ 2,146.97					
Cimentacion	\$ 44,306.14	\$ 12,762.48	\$ 40,466.94					
Estructura	\$ -	\$ -	\$ 11,293.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Muros, planta baja. castillos y cerramientos			\$ 11,293.85					
Escalera								
Losa de entrepiso								
Muros planta alta								
Losa de Azotea								
Pretil y acabados de azotea								
Trabajos de albañilería								
Volados, barandal y escalera								
Obra exterior								
Acabados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Primer limpieza de obra								
Impermeabilizacion								
Acabados en fachada a								
Aplanados y pintura								
Pisos area social								
Pisos recamaras								
Pisos baños								
Pisos escalera								
Exterior								
Segunda limpieza de obra								
Tercera y ultima limpieza de obra								
Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ 4,890.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Instalacion electrica								
Instalación hidro-sanitaria								
Instalación de gas			\$ 4,890.81					
Muebles sanitarios								
Equipamiento								
Luminarias								
Timbre								
Canceleria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Canceleria puertas y ventanas de aluminio								
Carpinteria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Carpinteria, puertas exteriores e interiores								
Total	\$ 44,306.14	\$ 12,762.48	\$ 58,798.57	\$ -	\$ 4,654.80	\$ 4,654.80	\$ -	



*Ver desglose por concepto en control de Excel

Total de esta estimación\$ 125,176.78

FIRMAS

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
Coordinador de proyecto

ING MARIO E.IBARRA MORALES
Gerente de proyecto

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA
Director de plaza

Reporte fotográfico



Contrato 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA

Proveedor JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Periodo: 28-may-26
02-jun-26

Lote: 2 Manzana: 661

Fotografia 1.excavacion en cimentacion

Fotografia 2.

Fotografia 3.

Lote: 3 Manzana: 661

Fotografia 1. excavacion en cimentacion

Fotografia 2.

Fotografia 3.

Lote: 4 Manzana: 661



Fotografia 1. Colado y curado de losa de cimentación



Fotografia 2. habilitado de acero de columnas y castillos

Fotografia 2.

Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
Coordinador de proyecto