

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato			
Nombre del contrato:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Desarrollo:	Hermosillo
Contrato No.:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA	Proyecto:	Zorro
Obra:	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS	Mza y lote	Mza 661 L2,L3L4, MZA 663 L20,21,22
Cliente:	Grupo Altozano, SAPI DE CV	Tasade IVA	0% ☐ % de retención: 5%
Tipo de obra:	Vivienda	Concepto:	Construcción
		Estimación : No.	2
		Periodo:	21-may-26
		Al:	26-may-26

Datos caratula		FECHA:	
		27-may-26	
Contrato:		Importe	%
Contrato Original		13,184,120.54	100.00%
(+) Conceptos adicionales		0.00	0.00%
(-) Conceptos restantes		0.00	0.00%
(=) Nuevo valor del contrato		13,184,120.54	100.00%
Anticipo:			
Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%
Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%
Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%
Total amortizado		0.00	0.00%
Saldo por amortizar		0.00	0.00%
Estimado:			
Importe acumulado anterior		37,605.37	0.00%
Importe de esta estimación		50,982.45	0.00%
Total estimado		88,587.81	1.00%
Saldo por ejercer		13,095,532.73	99.00%
		Avance fisico	1.00%

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)		Resumen estimación No.: 2	
Importe de retención		Importe de esta estimación	50,982.45
Retención acum. anterior	1,880.27	Menos amortización anticipo	0.00
Retención en esta estimación	2,549.12 (Retenido en factura)		
(-) Ret ISR por resico	0.00		
Retención total acumulada	4,429.39	Subtotal	50,982.45
Bueno por	48,433.33	I.V.A.	0.00
		RET ISR	0.00
		RET IVA	0.00
		Importe líquido total	50,982.45

Firmas		
JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN Contratista	ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ Coordinador de proyecto	ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES Gerente de proyectos
ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA Director de plaza		

Estado de cuenta

NO EST. 2

Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ESF

Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

PERIODO: 21-may-26

26-may-26

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Lote 2 Mza 661		Lote 3 Mza 661		Lote 4 Mza 661		Lote 20 Mza 663		Lote 21 Mza 663		Lote 22 Mza 663		Totales	
Contratado	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 13,184,120.54	100%
Deductiva/aditiva	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Nuevo valor de contrato	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 13,184,120.54	100%
Estimado anterior	\$ 5,578.64	0%	\$ 4,654.80	0%	\$ 27,371.93	2%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 37,605.37	0%
Estimado en esta estimación	\$ 923.03	0%	\$ 1,847.67	0%	\$ 48,211.75	3%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 50,982.45	0%
Estimado a la fecha	\$ 6,501.66	0%	\$ 6,502.47	0%	\$ 75,583.68	4%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 88,587.81	1%
Saldo por estimar	\$ 2,429,076.87	100%	\$ 2,429,076.06	100%	\$ 1,645,319.53	96%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 13,095,532.73	99%
Anticipo		0%		0%		0%		0%		0%		0%	\$ -	0%
Amortizado		0%		0%		0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Por amortizar	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Facturado	\$ 6,501.66	0%	\$ 6,502.47	0%	\$ 75,583.68	4%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 88,587.81	1%
Por pagar	\$ 2,429,076.87	100%	\$ 2,429,076.06	100%	\$ 1,645,319.53	96%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 13,095,532.73	99%
FG retenido	\$ 325.08	5%	\$ 325.12	5%	\$ 3,779.18	5%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 4,429.39	5%
FG por estimar	\$ 121,453.84	5%	\$ 121,453.80	5%	\$ 82,265.98	5%	\$ 86,045.16	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 654,776.64	5%
Total fg en contrato	\$ 121,778.93	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 86,045.16	5%	\$ 86,045.16	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 659,206.03	5%
Pago líquido	\$ 6,176.58	0%	\$ 6,177.35	0%	\$ 71,804.49	4%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 84,158.42	1%

Relación de estimaciones

Estimaciones efectuadas

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
1		
2	\$ 50,982.45	27/5/2026
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	\$ -	
12	\$ -	
13	\$ -	
14	\$ -	
15	\$ -	
16	\$ -	
17	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
18	\$ -	
19	\$ -	
20	\$ -	
21	\$ -	
22	\$ -	
23	\$ -	
24	\$ -	
25	\$ -	
26	\$ -	
27	\$ -	
28	\$ -	
29	\$ -	
30	\$ -	
31	\$ -	
32	\$ -	
33	\$ -	
34	\$ -	

No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
35	\$ -	
36	\$ -	
37	\$ -	
38	\$ -	
39	\$ -	
40	\$ -	
41	\$ -	
42	\$ -	
43	\$ -	
44	\$ -	
45	\$ -	
46	\$ -	
47	\$ -	
48	\$ -	
49	\$ -	
50	\$ -	
51	\$ -	
Total	\$ 50,982.45	



Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
ContratistaING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
Coordinador de proyectosING. MARIO E. IBARRA MORALES
Gerente de construcciónING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA
Director de plaza

Resumen Importes de esta estimación			Estimación		2		Periodo	
							21-may-26 26-may-26	
Contrato:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA		Proveedor:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN				
	Lote 2 Mza 661	Lote 3 Mza 661	Lote 4 Mza 661	Lote 20 Mza 663	Lote 21 Mza 663	Lote 22 Mza 663		
Cimentación	\$ 923.03	\$ 1,847.67	\$ 43,320.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Trabajos preliminares								
Excavaciones	\$ 923.03	\$ 1,847.67	\$ 1,077.89					
Cimentacion			\$ 42,243.05					
Estructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Muros, planta baja, castillos y cerramientos								
Escalera								
Losa de entrepiso								
Muros planta alta								
Losa de Azotea								
Pretil y acabados de azotea								
Trabajos de albañilería								
Volados, barandal y escalera								
Obra exterior								
Acabados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Primer limpieza de obra								
Impermeabilizacion								
Acabados en fachada a								
Aplanados y pintura								
Pisos area social								
Pisos recamaras								
Pisos baños								
Pisos escalera								
Exterior								
Segunda limpieza de obra								
Tercera y ultima limpieza de obra								
Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ 4,890.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalacion electrica								
Instalación hidro-sanitaria								
Instalación de gas			\$ 4,890.81					
Muebles sanitarios								
Equipamiento								
Luminarias								
Tímbre								
Cancelería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cancelería puertas y ventanas de aluminio								
Carpintería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Carpintería, puertas exteriores e interiores								
Total	\$ 923.03	\$ 1,847.67	\$ 48,211.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



ALTOZANO

*Ver desglose por concepto en control de Excel

Total de esta estimación

\$ 50,982.45

FIRMAS

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ

Coordinador de proyecto

ING MARIO E.IBARRA MORALES

Gerente de proyecto

ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA

Director de plaza

Reporte fotográfico



Contrato 0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA

Proveedor JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN

Periodo:

21-may-26
26-may-26

Lote: 2 Manzana: 661	Lote: 3 Manzana: 661	Lote: 4 Manzana: 661
Fotografia 1.	Fotografia 1.	Fotografia 1.
Fotografia 2.	Fotografia 2.	Fotografia 2.
Fotografia 3.	Fotografia 3.	Fotografia 2.

Firmas

JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN
Contratista

ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ
Coordinador de proyecto