

Formato "Caratula de anticipo y estimación"

Datos del contrato			
Nombre del contrato:	JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN	Desarrollo:	Hermosillo
Contrato No.:	0200-COB-ANT-HER-JP ESPINOZA	Proyecto:	Zorro
Obra:	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS	Mza y lote	Mza 661 L2,L3,L4, MZA 663 L20,L21,L22
Cliente:	Grupo Altozano, SAPI DE CV	Tasade IVA	0% ☐ % de retención: 5%
Tipo de obra:	Vivienda	Concepto:	Construcción
		Estimación : No.	7
		Periodo:	24-jun-26
		Al:	30-jun-26

Datos caratula		FECHA:	
		1-jul-26	
Contrato:		Importe	%
Contrato Original		13,184,120.54	100.00%
(+) Conceptos adicionales		0.00	0.00%
(-) Conceptos restantes		0.00	0.00%
(=) Nuevo valor del contrato		13,184,120.54	100.00%
Anticipo:			
Anticipo de contrato	0%	0.00	0.00%
Importe hasta amortización anterior		0.00	0.00%
Importe de amortización de esta estimacion 0%		0.00	0.00%
Total amortizado		0.00	0.00%
Saldo por amortizar		0.00	0.00%
Estimado:			
Importe acumulado anterior		508,970.89	4.00%
Importe de esta estimación		89,185.19	1.00%
Total estimado		598,156.07	5.00%
Saldo por ejercer		12,585,964.47	95.00%
		Avance fisico	5.00%

Resumen de retenciones de garantía 5% (IVA incluido)		Resumen estimación No.: 7	
Importe de retención		Importe de esta estimación	89,185.19
Retención acum. anterior	25,448.54	Menos amortización anticipo	0.00
Retención en esta estimación	4,459.26 (Retenido en factura)		
(-) Ret ISR por resico	0.00		
Retención total acumulada	29,907.80	Subtotal	89,185.19
Bueno por	84,725.93	I.V.A.	0.00
		RET ISR	0.00
		RET IVA	0.00
		Importe líquido total	89,185.19

Firmas		
JUAN PABLO ESPNOZA OLGUIN Contratista	ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ Coordinador de proyecto	ING. MARIO ERNESTO IBARRA MORALES Gerente de proyectos
ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA Director de plaza		

Estado de cuenta														NO EST. 7
Contrato: 0200-COB-ANT-HER-JP ESF		Proveedor: JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN												PERIODO: 24-jun-26
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN		Lote 2 Mza 661		Lote 3 Mza 661		Lote 4 Mza 661		Lote 20 Mza 663		Lote 21 Mza 663		Lote 22 Mza 663		Totales
Contratado	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%
Deductiva/aditiva	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Nuevo valor de contrato	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 1,720,903.21	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%	\$ 2,435,578.53	100%
Estimado anterior	\$ 195,861.38	8%	\$ 41,881.78	2%	\$ 250,354.03	15%	\$ 5,963.35	0%	\$ 4,654.80	0%	\$ 10,255.54	0%	\$ 10,255.54	4%
Estimado en esta estimación	\$ -	0%	\$ 74,996.16	3%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 14,189.02	1%	\$ 14,189.02	1%
Estimado a la fecha	\$ 195,861.38	8%	\$ 116,877.95	5%	\$ 250,354.03	15%	\$ 5,963.35	0%	\$ 4,654.80	0%	\$ 24,444.56	1%	\$ 24,444.56	5%
Saldo por estimar	\$ 2,239,717.15	92%	\$ 2,318,700.58	95%	\$ 1,470,549.18	85%	\$ 1,714,939.86	100%	\$ 2,430,923.73	100%	\$ 2,411,133.97	99%	\$ 2,411,133.97	95%
Anticipo	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Amortizado	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Por amortizar	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Facturado	\$ 195,861.38	8%	\$ 116,877.95	5%	\$ 250,354.03	15%	\$ 5,963.35	0%	\$ 4,654.80	0%	\$ 24,444.56	1%	\$ 24,444.56	5%
Por pagar	\$ 2,239,717.15	92%	\$ 2,318,700.58	95%	\$ 1,470,549.18	85%	\$ 1,714,939.86	100%	\$ 2,430,923.73	100%	\$ 2,411,133.97	99%	\$ 2,411,133.97	95%
FG retenido	\$ 9,793.07	5%	\$ 5,843.90	5%	\$ 12,517.70	5%	\$ 298.17	5%	\$ 232.74	5%	\$ 1,222.23	5%	\$ 1,222.23	5%
FG por estimar	\$ 111,985.86	5%	\$ 115,935.03	5%	\$ 73,527.46	5%	\$ 85,746.99	5%	\$ 121,546.19	5%	\$ 120,556.70	5%	\$ 120,556.70	5%
Total lig en contrato	\$ 121,778.93	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 86,045.16	5%	\$ 86,045.16	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 121,778.93	5%	\$ 121,778.93	5%
Pago líquido	\$ 186,068.31	8%	\$ 111,034.05	5%	\$ 237,836.33	14%	\$ 5,665.18	0%	\$ 4,422.06	0%	\$ 23,222.33	1%	\$ 23,222.33	4%
Relación de estimaciones														
Estimaciones efectuadas														
No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación	No. Estimación	Monto de la estimación	Fecha de facturación
1	\$ 37,605.37	21/5/2026	18	\$ -	-	35	\$ -	-	35	\$ -	-	35	\$ -	-
2	\$ 50,982.45	27/5/2026	19	\$ -	-	36	\$ -	-	36	\$ -	-	36	\$ -	-
3	\$ 116,221.85	2/6/2026	20	\$ -	-	37	\$ -	-	37	\$ -	-	37	\$ -	-
4	\$ 112,662.05	10/6/2026	21	\$ -	-	38	\$ -	-	38	\$ -	-	38	\$ -	-
5	\$ 99,727.64	17/6/2026	22	\$ -	-	39	\$ -	-	39	\$ -	-	39	\$ -	-
6	\$ 91,771.53	24/6/2026	23	\$ -	-	40	\$ -	-	40	\$ -	-	40	\$ -	-
7	\$ 89,185.19	1/7/2026	24	\$ -	-	41	\$ -	-	41	\$ -	-	41	\$ -	-
8			25	\$ -	-	42	\$ -	-	42	\$ -	-	42	\$ -	-
9			26	\$ -	-	43	\$ -	-	43	\$ -	-	43	\$ -	-
10			27	\$ -	-	44	\$ -	-	44	\$ -	-	44	\$ -	-
11	\$ -		28	\$ -	-	45	\$ -	-	45	\$ -	-	45	\$ -	-
12	\$ -		29	\$ -	-	46	\$ -	-	46	\$ -	-	46	\$ -	-
13	\$ -		30	\$ -	-	47	\$ -	-	47	\$ -	-	47	\$ -	-
14	\$ -		31	\$ -	-	48	\$ -	-	48	\$ -	-	48	\$ -	-
15	\$ -		32	\$ -	-	49	\$ -	-	49	\$ -	-	49	\$ -	-
16	\$ -		33	\$ -	-	50	\$ -	-	50	\$ -	-	50	\$ -	-
17	\$ -		34	\$ -	-	51	\$ -	-	51	\$ -	-	51	\$ -	-
						Total		\$ 598,156.07						
Firmas														
JUAN PABLO ESPINOZA OLGUIN				ING. EFRAIN FIGUEROA LOPEZ				ING MARIO E.IBARRA MORALES						
Contratista				Coordinador de proyectos				Gerente de construcción						
ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA														
Director de plaza														



