

metta

arquitectura y construcción

Acta de cierre semanal · PPC

Altozano · 6 Viviendas · Last Planner System

Semana 05 · 8 al 14 de junio 2026

62%

PPC DE LA SEMANA

METAS COMPROMETIDAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	FECHA DE CIERRE
13	8	5	13 de junio de 2026

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	LOTE	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Terminación de Instalaciones Hidro-Sanitarias	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Terminación de sistema anti-termita	Ing. Luis Santacruz	L02	✓ Sí	
Instalación de cimbra perimetral	Ing. Luis Santacruz	L02	✗ No	No se instaló
Instalación de hule negro	Ing. Luis Santacruz	L02	✗ No	No se instaló
Instalación de acero	Ing. Luis Santacruz	L02	✗ No	No se instaló
Colado de losa de cimentación	Ing. Luis Santacruz	L02	✗ No	No se Coló
Terminación de Instalaciones Hidro-Sanitarias	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Suministro de acero de la semana	Metta Admin.	General	✓ Sí	
Excavaciones en Lote 22	Ing. Luis Santacruz	L22	✓ Sí	
Trazo Lote 21	Ing. Luis Santacruz	L21	✓ Sí	
Excavaciones en Lote 20	Ing. Luis Santacruz	L20	✗ No	No se excavó
Limpieza y orden en obra	Ing. Luis Santacruz	General	✓ Sí	
Ingreso y facturación de estimación 04	Ing. Marco De la Cruz	General	✓ Sí	

Residente de obra

Arq. Jorge Enríquez
Gerencia de proyecto

