

60%

Acta de cierre semanal · PPC

Altozano · 6 Viviendas · Last Planner System

Semana 09 · 6 al 12 de julio 2026

PPC DE LA SEMANA

METAS COMPROMETIDAS	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	FECHA DE CIERRE
10	6	4	17 de julio de 2026

ACTIVIDAD / META	RESPONSABLE	LOTE	CUMPLIDA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Suministro de Vigetas losa Entrepiso - L04	Ing. Luis Santacruz	L04	✓ Sí	
Colocación de Acero en sitio - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Colado de Losa de Cimentación - L03	Ing. Luis Santacruz	L03	✓ Sí	
Llegar muros a nivel de cerramiento - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	X No	Aun no llegan a nivel Cerramiento - Se requieren mas ladrilleros
Suministrar Armex para cadenas de cerramiento - L02	Ing. Luis Santacruz	L02	X No	Aun no se requiere
Inicio de Zanjas de Plomería - L20	Ing. Luis Santacruz	L20	✓ Sí	
Terminar instalaciones Hidro-Sanitarias Lote 22	Ing. Luis Santacruz	L22	✓ Sí	
Colocación de Cimbra Perimetral - L22	Ing. Luis Santacruz	L22	X No	No se colocó
Inicio de colocación de Acero - L22	Ing. Luis Santacruz	L22	X No	No se colocó en el sitio
Pedido de Materiales adecuados para la semana DIA LUNES	Ing. Marco De la Cruz	General	✓ Sí	

Residente de obra

Arq. Jorge Enríquez
Gerencia de proyecto